



RELOCATION
Commande travaux en logement vacant - Selon BPU du marché en cours

Résidence / N° ESI:	00097 BIZET ALLEE 6 / 00097L0060		Clé pass : TESA Type: 5					
Adresse complète:	6 RUE GEORGES BIZET - 38300 BOURGOIN-JALLIEU		Conseiller Proximité Sylvain CHAMOUTON Tél. 06 81 76 39 16					
Commentaire:	LOGEMENT VACANT - ACCES SOUS PASS - PORTE 60 - 4ème ETAGE - TYPE 5 - ex-DI MEO P.							
<i>Un mail de fin de travaux doit parvenir au Conseiller Proximité Cette demande d'intervention sera régularisée par nos services par un Bon de Commande</i>								
Début d'intervention: 03/12/2020 >>> Fin d'intervention: 10/12/2020 Tout DEPASSEMENT de délai doit faire l'objet d'une information écrite au Conseiller Proximité								
PIECE	DESCRIPTIF	COMPLEMENT	P.U HT	Unité Quantité Prix Total HT				
PLOMBERIE								
EMS JUEN								
TOUT LE LOGEMENT	RAPPEL / Laisser le logement propre à la fin du repli de votre chantier sur les zones de travail après intervention	Respectez les dates d'intervention	- €					
CUISINE	ENTPLOM07 Meuble sous évier en bois mélaminé sur pieds réglables, poignées et charnières ferinées et inox, 16 mm hydro, toutes dimensions	FORMAT 1200 Mise à niveau de l'ensemble	169,00 €	Unité 1 169,00 €				
CUISINE	ENTPLOM75 Arrachage du support existant + remise en état du support + fourniture et pose de faience 20x40 colle fournie et coloris au choix de la Direction Territoriale concernée	REALISATION : SURFACE 3,30 x 0,60 (avec retour compris) EN FAIENCE 20x40	55,00 €	M² 2 110,00 €				
CUISINE	ENTTCE39 Fourniture et pose d'un Robinet à obturation automatique intégrée (ROAI) Remplacement monobloc flexible 1,5m garantie à vie	Ensemble serti	120,00 €	Unité 1 120,00 €				
SALLE DE BAINS	ENTPLOM83 Heure de main d'œuvre (dispositif dit "normal")	Remise en place de l'habillage de la baignoire : Bouge	35,00 €	Heure 0,6 21,00 €				
SALLE DE BAINS	ENTPLOM76 fourniture et pose de faience toutes dimensions avec finition baguette posée colle fournie et coloris au choix de la Direction Territoriale concernée	REALISATION : SURFACE Hauteur sous plafond EN FAIENCE 20x40 - Actuellement 2 couches de faience (chute et sonne le creux)	55,00 €	M² 5 275,00 €				
WC	ENTPLOM83 Heure de main d'œuvre (dispositif dit "normal")	Remplacement de l'ensemble de l'évacuation du CEE (actuellement en tuyauterie cuivre) en PVC avec repicage sur colonne, compris siphonnette et groupe de sécurité	35,00 €	Heure 4 140,00 €				
CHAMBRE 3	ENTPLOM57 Forfait pour refixation d'un radiateur de chauffage central	Radiateur n'est pas de niveau et la tôle sur le champ à droite du radiateur bouge	98,00 €	Unité 1 98,00 €				
				- €				
		Sous-total métier		933,00 €				
	TOTAL HT			933,00 €				
	TVA 10 %			93,30 €				
	TOTAL TTC			1 026,30 €				